



INFORMATIONS TRAVAUX DEUXIEME SEMESTRE 2023



Voici les travaux en-cours et prévus lors de ce deuxième semestre 2023 ; pour des raisons indépendantes de notre volonté, problèmes météorologiques, difficultés d'approvisionnement, etc...certaines dates peuvent être quelque peu décalées ou prolongées :

- 1. TOIT EGLISE** : travaux de réfection de la toiture finalisés
- 2. BORNES ELECTRIQUES** : en-cours à mi-septembre 2023 ; la SICAE-ELY doit intervenir, le commanditaire est le Département, le revêtement de chaussée doit aussi être repris et la présentation du programme **MobilitY** vous sera exposé lors de la prochaine réunion publique (en cours de programmation).
- 3. CIMETIERE : lancement de la réhabilitation** du cimetière prévu en semaine 38 ou 39 du mois de septembre pour une durée d'environ 4 à 5 semaines, avec le soutien des services de l'Etat.
- 4. CONTRAT RURAL : réhabilitation centre bourg et parc d'activités.** A l'issue du marché public, trois lots ont été affectés à deux lauréats dont AERE 2000 et PRETTRE ESPACE VERTS, après analyse et délibération du conseil municipal le 6 septembre dernier.
Après notre réunion de démarrage la première semaine d'octobre avec le maître d'œuvre ARCADE, AMO INGENIERY, les entreprises, le SIEED, TRANSDEV, contrôleur SPS, pour la mise au point du schéma des travaux, notamment pour le centre bourg du fait de perturbations des accès, stationnement, circulation, transport, les travaux devraient commencer la dernière semaine d'octobre 2023 pour quelques mois. Une réunion publique d'information aura lieu à la salle polyvalente (salle des fêtes), la population sera conviée via un flyer et information sur site de la mairie.
- 5. LAVOIR : lancement de la procédure du financement participatif** dès le mois d'octobre via COLLECTICITY et sur notre site.